

Condominio Alba di Ruda - Costa Smeralda, Sardegna
Allegato 4 - Programma Lavori

	Descrizione lavorazione	Inizio	Fine	Durata: giorni
1	APERTURA CANTIERE	26/03/18	26/03/18	1
2	RIPULITURA VEGETAZIONE	27/03/18	27/03/18	1
	DEMOLIZIONI INGRESSO ESISTENTE	28/03/18	29/03/18	2
3	TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE	30/03/18	03/04/18	2
	SCAVO PER FONDAZIONI	04/04/18	09/04/18	4
4	REALIZZAZIONE MAGRONE E FONDAZIONI IN CEMENTO	10/04/18	16/04/18	5
	REALIZZAZIONE MURO DI CINTA	17/04/18	23/04/18	5
5	INTONACATURA E VERNICIATURA MURO	24/04/18	27/04/18	3
6	POSA IN OPERA MAGLIA ZINCATA E PALETTI	30/04/18	02/05/18	2
7	POSA IN OPERA CANCELLI CARRABILI E PEDONALI	03/05/18	03/05/18	1
8	POSA IN OPERA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E VEGETAZIONE	04/05/18	04/05/18	1
9	CHIUSURA CANTIERE	07/05/18	07/05/18	1

26 MARZO 2018 – 07 MAGGIO 2018																																
GIORNI LAVORATIVI																																
	MARZO										APRILE										MAGGIO											
	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	
LAVORAZIONI	26	27	28	29	30																											
1 APERTURA CANTIERE																																
2 RIPULITURA VEGETAZIONE																																
DEMOLIZIONI INGRESSO ESISTENTE																																
3 TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE SCAVO PER FONDAZIONI																																
4 REALIZZAZIONE MAGRONE E FONDAZIONI IN CEMENTO																																
REALIZZAZIONE MURO DI CINTA																																
5 INTONACATURA E VERNICIATURA MURO																																
6 POSA IN OPERA MAGLIA ZINCATA E PALETTI																																
7 POSA IN OPERA CANCELLI CARRABILI E PEDONALI																																
8 POSA IN OPERA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E VEGETAZIONE																																
9 CHIUSURA CANTIERE																																