

Sardegna Resorts S.r.l.

- *costruzione di n° 2 box bagni in spiaggia*



**CERVO
HOTEL**

**COSTA
SMERALDA
RESORT**

Marzo 2023

Premessa:

Il presente documento descrive le lavorazioni e la fornitura di quanto necessario per la realizzazione di n° 2 Box bagni da installare presso la spiaggia Li Nibbani dell'Hotel Cervo.

Si precisa che Tutti i materiali saranno forniti da Sardegna Resorts perchè già realizzati in kit di montaggio con taglio a controllo numerico.

I Box dovranno essere infine trattati con vernice intumescente e le lavorazioni in fase di montaggio dovranno rispettare tutte le norme in materia di sicurezza su lavoro.

Forniture

Le strutture in kit di montaggio, con taglio a controllo numerico, sono due uguali e sono formata da:

Base:

in travi in castagno massello semi squadrate, piallate e trattate con una mano di impregnante per legno. E piano di calpestio in larice maschiato da cm. 3,5 di spessore, trattato come le travi.

Nr. 02 pilastri sez. ■ 16x16 da mt. 1,00 |

Nr. 04 pilastri sez. ■ 16x16 da mt. 4,00 |

Nr. 02 travi sez. ■ 16x16 da mt. 5,00 |

Nr. 10 travetti sez. ■ 10x10 da mt. 3,00 |

Nr. 25 tavole larice da cm. 400x15x3,5 |

Pareti esterne e interne:

in travi in lamellare di abete maschiato, classe GL24, da cm. 8 di spessore, in conformità e prestazioni secondo la normativa EN 14080:2013. Lavorato con tagli e incastri in kit di montaggio, eseguiti con taglio a controllo numerico:

Nr. 02 pareti da mt. 3,70x2,50 (h)

Nr. 03 pareti da mt. 2,00x2,50 (h)

Tetto:

in travi in lamellare di abete classe GL14H. Per la copertura, fornitura di perlinato in abete di 1° scelta da cm. 2,5 di spessore, e guaina impermeabilizzante ardesiata adesiva.

Nr. 06 travi sez. 10x10 da mt. 2,00

Mq. 12,00 (nr. 20 tavole) perlinato abete da cm. 400x15x2,5

Nr. 01 rotolo guaina impermeabilizzante ardesiata adesiva

Pergolato:

in travi in castagno massello semi squadrate, piallate e trattate con una mano di impregnante per legno. Per la copertura, fornitura di canne sarde tessute.

Nr. 02 travi sez. 16x16 da mt. 5,00

Nr. 07 travi sez. 10x10 da mt. 3,50

Canne mt. 5,50x4,00|

Forniture e lavori Aggiuntivi

La ditta dovrà inoltre fornire ed eseguire la posa dei seguenti materiali/lavorazioni:

- Fornitura di ferramenta varia per il fissaggio. Ringhiere/parapetti in abete. Ml. 11,00.
- serramenti: n° 4 porte a pannello cieco in alluminio delle dimensioni di progetto + n° 2 finestre in alluminio con vetro satinato, delle dimensioni di progetto.
- Rivestimento dei bagni in cartongesso IDRO, stuccato e rasato, finito con due mani di pittura lavabile del tipo HACCP di colore bianco;
- Realizzazione degli impianti idrici dei bagni;
- Realizzazione dell'impianto di illuminazione.
- Trattamento delle strutture con vernice intumescente.

Totale generale offerta € _____

verifiche e collaudo

A fine lavoro, la ditta dovrà, alla presenza di un tecnico incaricato da Sardegna Resorts, fare le verifiche di corretta installazione. La ditta dovrà altresì consegnare a Sardegna Resorts, le certificazioni dei materiali usati e i formulari dell'avvenuto conferimento dei materiali di risulta.

Si allega copia del progetto.

Timbro e firma Ditta
